

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS ATUALIZAÇÃO - 04/02/2016

Fonte: Samarco Mineração S.A.

Obras Emergenciais:

Este documento tem como objetivo apresentar a evolução do planejamento e execução das atividades de reforço da estrutura da barragem de Santarém, até o dia 04/02/16.

100 trabalhadores da Samarco e de empresas contratadas estão integralmente dedicados às obras de reforço da barragem de Santarém.

As intervenções envolvem cerca de 50 equipamentos e aproximadamente 67 mil m³ de blocos, que serão utilizados na reestruturação da barragem. À medida que os trabalhos avançarem, novas frentes de atuação serão abertas no local. Até o momento foram transportados aproximadamente 65.298 m³ de bloco que correspondem a 97,5% do volume total.

O avanço físico das atividades até o dia 04/02.
Barragem de Santarém: 92,33%.

O monitoramento por georadar da barragem de Santarém indica que não ocorreram deformações e nem deslocamentos entre as datas de ontem e hoje.

Registro fotográfico:



Sala de controle e monitoramento dos equipamentos de detecção



Acompanhamento da fiscalização do DNPM